

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง	เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง โดยทำการเปลี่ยนหลังคาอาคาร ตะวันออกและติดตั้งเพดานทั้งสอง อาคาร โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๔๐๘ ตร.ม.รายละเอียดเป็นไป ตามการออกแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๓๒๙,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านดง	กองช่าง	✓			๓๒๗,๗๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง-บ้านแม่ส้าน	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านกลาง-บ้านแม่ส้าน พิกัด ๕๘๐๘๙๒E)๒๐๕๗๙๕๐N ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร หมู่ ๖ บ้านแม่ส้าน รายละเอียดเป็นไป ตามการออกแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๔๗๙,๐๐๐	หมู่ ๖ บ้านแม่ส้าน	กองช่าง			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านกลาง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านกลาง พิกัด ๕ ๘ ๐ ๐ ๖ ๐ E , ๒๐๕๒๐๐๒N ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. หมู่ ๕ บ้านกลาง รายละเอียดเป็นไปตามการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๔๗๙,๐๐๐	หมู่ ๕ บ้านกลาง	กองช่าง			✓		
๔	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔	๕๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	กองช่าง			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละม้าย	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละม้าย (จุดที่ ๑) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. รายละเอียดเป็นไปตามการ ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๒๖๗,๐๐๐	หมู่ ๒ บ้านดง	กองช่าง	✓			๒๖๖,๗๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอด คสล.ลำห้วยแม่เมาะ	เพื่อก่อสร้างท่อลอด คสล.ลำห้วยแม่เมาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. ข้ามลำห้วยแม่เมาะ รายละเอียดเป็นไปตามการ ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๑๕๒,๐๐๐	หมู่ ๔ บ้านจำปุย	กองช่าง			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาดูแลถนน สะพาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน บ้านสวนป่าแม่เมาะ	เพื่อก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน บ้านสวนป่าแม่เมาะ ขนาดพื้นที่ ๑,๐๑๗ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ ม. รายละเอียดเป็นไปตามการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๔๒๓,๐๐๐	หมู่ ๗ บ้านสวนป่า แม่เมาะ	กองช่าง			✓		
๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณฌาปนสถาน บ้านดง	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณฌาปนสถาน บ้านดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร แบ่งเป็นห้องน้ำชาย ๒ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๒ ห้อง ห้องน้ำผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๑ ห้อง รวม ๕ ห้อง รายละเอียดเป็นไปตามการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๔๙๗,๐๐๐	หมู่ ๒ บ้านดง	กองช่าง			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปุย (ชุมชนปงผักหละ)	เพื่อเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปุย (ชุมชนปงผักหละ) กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียดเป็นไปตามการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ ๔ บ้านจำปุย	กองช่าง			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำใน หมู่บ้าน ช่างบ้านนางสุกัญญา มีเพียร - บ้านนายพ่ายพ์ ชัยเนตร	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน ช่างบ้านนางสุกัญญา มีเพียร - บ้าน นายพ่ายพ์ ชัยเนตร รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดเป็นไปตามการ ออกแบบและประมาณราคาค่า ก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๗๖๖,๐๐๐	หมู่ ๓ บ้านท่าสี่	กองช่าง			✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบบ ถนนสายห้วยแม่เพือง	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบบถนน สายห้วยแม่เพือง ขนาดปากราง ระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร รายละเอียดเป็นไปตาม การออกแบบและประมาณราคาค่า ก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๔๕๖,๐๐๐	หมู่บ้านอพยพ	กองช่าง			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	กองช่าง		✓			
๑๓	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	กองช่าง		✓			
๑๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	กองช่าง		✓			
๑๕	ค่าจัดซื้อโครงหลังคาอลูมิเนียม พร้อมเบาะนั่งพนักพิง และผ้าใบกันฝน ๓ ด้าน	เพื่อจัดซื้อโครงหลังคาอลูมิเนียม พร้อมเบาะนั่งพนักพิง และผ้าใบกันฝน ๓ ด้าน สำหรับติดตั้งพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองช่าง	๒๓,๕๔๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	กองช่าง			✓		
๑๖	ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	เพื่อจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง	๕,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	กองช่าง			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก / กิจกรรม ปลูกต้นไม้ / กิจกรรมทำฝาย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	สำนักปลัด	✓			๑๔๕,๓๗๓	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดกิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง / กิจกรรมการ จัดทำแนวกันไฟ / กิจกรรมการ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า / กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	สำนักปลัด	✓			๔,๔๑๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อดำเนินการจัดอบรม/กิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	สำนักปลัด			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๗,๖๙๒,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	สำนักปลัด		✓			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการ เป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม	๒,๒๔๑,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	สำนักปลัด		✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	๒๐๔,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	สำนักปลัด		✓			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.บ้านดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม	๑๕๐,๐๐๐	พื้นที่เป้าหมาย ที่ระบุใน โครงการ	สำนักปลัด			✓		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารคลัง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม	๒๐๐,๐๐๐	พื้นที่เป้าหมาย ที่ระบุใน โครงการ	กองคลัง	✓			๑๓๕,๖๒๑	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังกะสีตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลัด	๒๙,๕๐๐	สำนักปลัด	สำนักปลัด	✓			๒๑,๕๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังกะสีตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลัด	๒๙,๕๐๐	สำนักปลัด	สำนักปลัด			✓		
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลัด	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	สำนักปลัด			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๔	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ Smart card reader	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน บัตรแบบเอนกประสงค์ โดยมี คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลัด	๗๐๐	สำนักปลัด	สำนักปลัด			✓		
---	---	--	-----	-----------	-----------	--	--	---	--	--

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเมือง การบริหาร

๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารคลัง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยมีคุณลักษณะตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ของกองคลัง	๒๔,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๒๔,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกร	๓๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓				
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีต่างๆ เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด		✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
----------	---------	---	----------------	------------------	-------------------	----------------	---------------	----------

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

					หลัก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	
๓	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วง เป้าหมายเพื่อ บริการประชาชนในกิจกรรม สาธารณะ	๓๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓			๙,๔๒๕	
๔	อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง เป้าหมายเพื่อบริการ ประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓			๓๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๒ กลยุทธ์ การศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือ เรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) (ค่าอาหารกลางวัน)	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือ เรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง จำนวน ๓ แห่ง จัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๖๓๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต. บ้านดง, ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลาง, ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน แม่सान	สำนักปลัด งาน การศึกษา		✓			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ การศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	อุดหนุนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาใน สังกัด สพฐ.ตำบลบ้านดง (ค่าอาหาร กลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชั้น ประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.ตำบล บ้านดง (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงิน อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑,๕๒๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดหัว ฝาย โรงเรียนบ้านจำ ปุย โรงเรียนวัดท่าสี โรงเรียนบ้าน แม่สำนและ สาขาบ้านกลาง	สำนักปลัด งาน การศึกษา		✓			
๓	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร สำหรับใช้เก็บเอกสารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑,๔๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด			✓		
๔	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เล็กพร้อมเก้าอี้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเล็กพร้อม เก้าอี้จำนวน ๓ ชุด	๑๒,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เม้าะ จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๒ กลยุทธ์ การศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครู จำนวน ๑ ชุด	๓,๕๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด			✓		
๖	อุดหนุนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.ตำบลบ้านดง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับสนับสนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๕๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านแม่सान/ โรงเรียนบ้านกลาง/โรงเรียนบ้านจำปุย/ โรงเรียนบ้านท่าสี่/โรงเรียนบ้านหัวฝาย	สำนักปลัด		✓			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๔ กลยุทธ์ การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย รวมทั้งด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ ให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกร	๕๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข			✓		
๒	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินของ ศูนย์ อปพร.ตำบลบ้านดง เช่น ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนใน กิจกรรมสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข		✓			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๔ กลยุทธ์ การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา หรือโรคติดต่ออื่นตามฤดูกาลในตำบลบ้านดง เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข		✓			
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๓๕๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	✓			๓๕,๔๙๖.๓๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๔ กลยุทธ์ การป้องกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๑๖๐,๐๐๐	หมู่ ๑ - หมู่ ๘	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย รวมทั้งด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ ให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกร	๓๐,๐๐๐	หมู่ ๑ – หมู่ ๘	สำนักปลัด			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรนำ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ สร้างทักษะด้าน การเกษตร ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น การบำรุงและส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน	๓๐,๐๐๐	หมู่ ๑ – หมู่ ๘	สำนักปลัด	✓			๑๗,๑๘๓	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลภาวะและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา มลภาวะและ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดแยกขยะ การรณรงค์ การกำจัดขยะ เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนใน กิจกรรมสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	หมู่ ๑ - หมู่ ๘	สำนักปลัด			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านดง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านดง เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	หมู่ ๑ – หมู่ ๘	สำนักปลัด	✓			๗,๘๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน รื่นเริงฤดูหนาวและของดินครลำปาง	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการ สนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดินครลำปาง เป้าหมายเพื่อ บริการประชาชนในกิจกรรม สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	อำเภอแม่เมาะ	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านดง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านดงเป้าหมายเพื่อบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ ๑ - หมู่ ๘	สำนักปลัด			✓		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๓ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เป้าหมายเพื่อบริการ ประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	หมู่ ๑ - หมู่ ๘	สำนักปลัด	✓			๕๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านดง ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการผาก้านเทรล	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการผาก้าน เทรล เป้าหมายเพื่อบริการ ประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ ๑ - หมู่ ๘	สำนักปลัด	✓			๑๕๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
